

Elettrodotto Somplago – Wurmlach Elenco delle prescrizioni

Opera	Lunghezza / Qtà	Data di inizio cantiere	Durata lavori	Data di entrata in esercizio
Somplago - Wurmlach 220 kV	34,6 km	anno "n"	2 anni	anno "n+2"
Nuova palificazione Tolmezzo - Paluzza 132 kV	28 km.	anno "n"	2 anni	anno "n+2"
Demolizione Tolmezzo - Paluzza 132 kV	18,2 km / 60 sost	anno "n+2"	1 anno	
Interramento prime due campate Tolmezzo - Paluzza 132kV e collegamento a Paluzza	2,6 km	anno "n+2"	0,5 anno	anno "n+3"
Nuova Linea in cavo interr. MT "Carnia"	1,5 km	anno "n+2"	1 anno	anno "n+3"
Demolizione vecchia parte linea aerea MT "Carnia"	1 km / 5 sost.	anno "n+3"	1 anno	
Nuova Linea in cavo interr. MT "Alesso"	1,5 km	anno "n+2"	1 anno	anno "n+3"
Demolizione parte linea aerea MT "Alesso"	1 km / 5 sost.	anno "n+3"	1 anno	
Nuova parte cavo interr. Somplago - Tolmezzo 132 kV	6,3 km	anno "n+2"	1 anno	anno "n+3"
Demolizione parte linea Somplago - Tolmezzo 132 kV	6,2 km	anno "n+3"	1 anno	
Nuova Linea in cavo interr. MT "Secab"	0,6 km / 5 sost.	anno "n+2"	1 anno	anno "n+3"
Demolizione parte linea aerea MT "Secab"	1,1 km	anno "n+3"	1 anno	

Nota: l'anno "n" corrisponde alla data di inizio lavori dell'interconnessione Somplago - Wurmlach